



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ  
ที่ บพ ๓๕๓๐๑/ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และได้ประกาศใช้ไปเมื่อ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาภรณ์ พรรณวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวธนิชาธิ์ สุรเกรียงไกร)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

(ลงชื่อ)

(นายวิช อินท)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

(ลงชื่อ)

(นายปรีชา ศรีสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	การ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
1	ก่อสร้างราง ระบายน้ำรูป ตัวยู หมู่ที่ 1 บ้านห้อม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40X0.40 เมตร ความยาว 93.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง 1.60 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมี พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 148.80 ตาราง เมตร) ตามแบบมาตรฐานงาน ท1-01 และ ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	398,000			กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
2	ก่อสร้างถนน แอสฟัลติกคอน กรีต หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 412.50 ตารางเมตร) พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด 0.40X1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย พร้อมลง ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ มาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	298,000	298,000		กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
3	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิว คอนกรีตไม่น้อยกว่า 192.50 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตาม แบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย	120,500	120,300	200	กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	การ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นกลางทุ่ง) หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	198,700	198,700		กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้าวัด) หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	113,700	112,800	900	กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางเข้าป่าช้า) หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 286.25 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	189,000	187,200	1,800	กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
7	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 453.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	97,300	97,200	100	กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	การ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(หลังร้านใหม่) หมู่ที่ 5 บ้านอาจ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 585.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน ท1.01 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	385,800			กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้างวัดมงคล) หมู่ที่ 6 บ้านอาจ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 214.00 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	140,500	138,400	2,100	กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางเข้าวัดป่าเวชกุล) หมู่ที่ 6 บ้านอาจ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 214.00 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	208,500	206,300	2,200	กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	การ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
11	ซ่อมแซมถนน ลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร (ข้างโรงเรียน กีฬา) หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 235.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	50,000	49,800	200	กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
12	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้าน (บ้าน นายประดิษฐ์) หมู่ที่ 7 บ้านนา หัวบ่อ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตาม แบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย	113,700	112,000	1,700	กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
13	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 159.00 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตาม แบบมาตรฐาน ท1-01	100,000	100,000		กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
14	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้าน (บ้าน นางแววตา) หมู่ที่ 7 บ้านนา หัวบ่อ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 135.00ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตาม แบบมาตรฐาน ท1-01	85,600	85,600		กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	การ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
15	ซ่อมแซมถนน ลูกรังสุพื้นที่ การเกษตร หมู่ ที่ 7 บ้านนาหัว บ่อ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 473.60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	100,000	99,800	200	กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
16	ซ่อมแซมถนน ลูกรังสุพื้นที่การ เกษตร (หลัง โรงเรียน) หมู่ที่ 8 บ้านคำแก้ม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 440.00 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด 0.40X1.00 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้ เรียบร้อย และเกรดเกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบล อาจสามารถ	100,000	100,000		กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
17	ซ่อมแซมถนน ลูกรังสุพื้นที่การ เกษตร (ทางลง นาตาที) หมู่ที่ 8 บ้านคำแก้ม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 3.50 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 709.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย และติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามผังบริเวณของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	150,000	149,800	200	กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
18	ซ่อมแซมถนน ลูกรังสุพื้นที่การ เกษตร (หน้า บ้านลุงพิส) หมู่ ที่ 8 บ้านคำแก้ม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 235.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	50,000	50,000		กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	การ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
19	ซ่อมแซมถนน ลูกรังสู่พื้นที่การ เกษตร (ทางเข้า สวนนาย ประยงค์) หมู่ที่ 8 บ้านคำเกษิม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 470.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	100,000	99,800	200	กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
20	ซ่อมแซมถนน ลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร (ซอยผอ.ป่อง) หมู่ที่ 9 บ้าน นาสมดี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 470.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	87,000	87,000		กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
21	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้าน (หน้า บ้านตาคำ) หมู่ ที่ 9 บ้านนาสมดี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 470.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	223,000			กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
22	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้าน (หลัง วัดไปห้วย) หมู่ ที่ 9 บ้านนาสมดี	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 152.00 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตาม แบบมาตรฐาน ท1-01	100,000	100,000		กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	การ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
23	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้าน (หน้า บ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ 10 บ้าน ไผ่ล้อม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 27.50 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 82.50 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตาม แบบมาตรฐาน ท1-01	51,900	51,900		กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
24	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้าน (หลัง วัดโพนสว่าง) หมู่ที่ 10 บ้าน ไผ่ล้อม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 226.00 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตาม แบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย	149,000	148,500	500	กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
25	ซ่อมแซมถนน ลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร หมู่ ที่ 10 บ้านไผ่ ล้อม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 935.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ และ ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	200,000	199,800	200	กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
26	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านห้อม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ผิว คอนกรีตไม่น้อยกว่า 117.00 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตาม แบบมาตรฐาน ท1-01	78,500			กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	



ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	การ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
27	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านห้อม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ความยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิว คอนกรีตไม่น้อยกว่า 238.50 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตาม แบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	157,500	156,300	1,200	กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
28	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้าน (โรงพยาบาล จิตรเวช) หมู่ที่ 11 บ้านห้อม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตาม แบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย	163,900			กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
29	ขยายเขต ประปา หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 10	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคนครพนม	300,000	97,162	202,838	กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
30	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่8	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครพนม	500,000	340,511	159,489	กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
31	วางท่อระบาย น้ำ หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ท่อคอนกรีตขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน	15,100	15,100		กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	การ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
32	วางท่อระบาย น้ำสวนยูคา หมู่ที่ 4 บ้าน ไผ่ล้อม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ท่อคอนกรีตขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน	27,300	27,300		กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
33	วางท่อระบาย น้ำหนองเปลือย หมู่ที่ 4 บ้าน ไผ่ล้อม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ท่อคอนกรีตขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน	50,000	50,000		กพ.66- กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
34	ลูกรังสุพื้นที่ การเกษตร สายข้างป่าช้า หมู่ที่ 2 บ้าน สำราญ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 315.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบให้ เรียบร้อย ตามผังบริเวณขององค์การบริหาร ส่วนตำบลอาจสามารถ	224,000	223,800	200	พค.66- มิย.66	ไม่มี	ไม่มี	
35	ซ่อมแซมถนน ลูกรังสุพื้นที่ การเกษตร (ไป ห้วยมุเค) หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,567 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	350,500	350,300	200	พค.66- มิย.66	ไม่มี	ไม่มี	
36	ซ่อมแซมถนน ลูกรังสุพื้นที่ การเกษตร สายสวนนาย นวน หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 984.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	115,900	115,800	100	พค.66- มิย.66	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	การ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
37	ซ่อมแซมถนน ลูกรังสุพื้นที่ การเกษตร หมู่ ที่ 7 บ้านนาหัว บ่อ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,120.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	252,900	252,600	300	พค.66- มีย.66	ไม่มี	ไม่มี	
38	ซ่อมแซมถนน ลูกรังสุพื้นที่ การเกษตร สายสวนวิมาน หมู่ที่ 10 บ้าน ไผ่ล้อม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 235.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	75,000	74,800	200	พค.66- มีย.66	ไม่มี	ไม่มี	
39	โครงการงาน ประเพณีเลี้ยงผี ปู่ตา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้าน ห้อม	50,000	50,000		กพ.66	ไม่มี	ไม่มี	
40	โครงการงาน ประเพณีเลี้ยงผี ปู่ตา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้าน สำราญ	50,000	50,000		เมย.66	ไม่มี	ไม่มี	
41	โครงการ อนุรักษ์ ประเพณี นมัสการองค์ พระธาตุ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 3 บ้าน สำราญ	50,000	50,000		กพ.66	ไม่มี	ไม่มี	
42	โครงการ อนุรักษ์ ประเพณีเสีง หอย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 4 บ้านไผ่ ล้อม	50,000	50,000		เมย.66	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	การ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
43	โครงการ อนุรักษ์ ประเพณีเลี้ยงปู่ ตา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 4 บ้านไผ่ ล้อม	5,000	5,000		มีย.66	ไม่มี	ไม่มี	
44	โครงการ อนุรักษ์ ประเพณีวันรวม ใจไทยแสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 5,6 บ้าน อาจสามารถ	200,000	200,000		กพ.66	ไม่มี	ไม่มี	
45	โครงการ อนุรักษ์ ประเพณีแห่เม็ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้าน นาหัวบ่อ	50,000	50,000		มีค.66	ไม่มี	ไม่มี	
46	โครงการ อนุรักษ์ ประเพณีแห่ดาว	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านคำ เก็ม	50,000	50,000		ธค.65	ไม่มี	ไม่มี	
47	โครงการ อนุรักษ์ ประเพณี บายศรีสู่ขวัญ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้าน นาสมดี	50,000	50,000		มค.66	ไม่มี	ไม่มี	
48	โครงการ ประเพณี บายศรีสู่ขวัญ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้าน ไผ่ล้อม	50,000	50,000		กพ.66	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	การ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
49	โครงการ ประเพณีเลี้ยงผี ปู่ตา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 11 บ้าน ห้อม	50,000	50,000		เมย.66	ไม่มี	ไม่มี	
50	โครงการ วัฒนธรรมไท แสก สภา วัฒนธรรม ตำบลอาจ สามารถ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลอาจสามารถ	35,000	35,000		เมย.66	ไม่มี	ไม่มี	
51	โครงการงาน ประเพณีไหล เรือไฟ สภา วัฒนธรรม อำเภอเมือง นครพนม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนครพนม	80,000	80,000		กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
52	โครงการ ประเพณีแข่งขัน เรือยาวตำบล อาจสามารถ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลอาจสามารถ	550,000	550,000		กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
53	โครงการ สัปดาห์วัน ผู้สูงอายุและ ประเพณี สงกรานต์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ประเพณีสงกรานต์	150,000	150,000		เมย.66	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	การ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
54	โครงการ ประเพณีลอย กระทง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ประเพณีลอยกระทง	320,000	320,000		พย.65	ไม่มี	ไม่มี	
55	ค่าใช้จ่ายใน การแข่งขัน กีฬา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	40,000	40,000		ตค.65-กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
56	ค่าใช้จ่ายใน การแข่งขันกีฬา ในตำบล	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การแข่งขันกีฬาทันยาเสพติด	572,000	572,000		มีค.66	ไม่มี	ไม่มี	
57	จัดซื้อเครื่อง ออกกำลังกาย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง	300,000	300,000		ตค.65-กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
58	วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น (พ่นหมอกควัน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000	34,964.00	5,036.00	ตค.65-กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
59	จัดซื้อน้ำยาเคมี กำจัดยุงลาย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย/ทรายมีฟอส	98,000	98,000.00		ตค.65-กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
60	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน โครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 11 หมู่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 11 หมู่ๆละ 20,000	220,000	220,000.00		ตค.65-กย.66	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	การ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
61	สมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพระดับ ท้องถิ่น	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	160,000	160,000.00		ตค.65-กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
62	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,314,200.00	8,002,200.00	312,000.00	ตค.65-กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
63	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,036,600.00	2,036,600.00		ตค.65-กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
64	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย HIV	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย HIV	30,000.00	24,000.00		ตค.65-กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
65	โครงการ กิจกรรมวันเด็ก	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมวันเด็ก วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน มกราคม	50,000.00	50,000.00		มค.66	ไม่มี	ไม่มี	
66	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวันเด็ก ค่าวัสดุการศึกษา(รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่า อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	615,400	604,911	10,489	ตค.65-กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
67	อาหารเสริม (นม)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง	632,400	493,590	138,810	ตค.65-กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
68	ค่าอาหาร กลางวันโรงเรียน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนโรงเรียนในตำบลอาจสามารถ 2 แห่ง	852,000	851,100	900	ตค.65-กย.66	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	การ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
69	โครงการโถ สุขภัณฑ์ปันสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปรับเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ให้แก่บ้านผู้สูงอายุ จำนวน 20 ราย	40,000	40,000		กค.-กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
70	จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ในการ ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง จาระบี ประจำ รถกู้ชีพกู้ภัย/รถบรรทุกน้ำ วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุจราจร เครื่องรับ-ส่งวิทยุ	170,700.00	96,199.50		ตค.65-กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
71	ส่งเสริมการ ดำเนินงานของ อปพร.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ค่าพยาบาล อปพร.	473,100.00	473,100.00		ตค.65-กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
72	โครงการ To be number one	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กิจกรรม To be number one ด้านยา เสพติด	100,000.00	99,105.00	895.00	ตค.65-กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
73	กำจัดขยะมูล ฝอย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	440,000	406,530	33,470	ตค.65-กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
74	จัดซื้อถังขยะ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ถังขยะพลาสติก ความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	55,000	55,000		กพ.-เมย.66	ไม่มี	ไม่มี	
75	จัดซื้อ รถบรรทุกขยะ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน	2,500,000			ตค.65-กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
76	โครงการ บริหารจัดการ ขยะในชุมชน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน	440,000.00	435,000.00	5,000.00	ตค.65-กย.66	ไม่มี	ไม่มี	



ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	การ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
77	โครงการ ฝึกอบรมช่าง ไฟฟ้าประจำ หมู่บ้าน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อบรมช่างไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน จำนวน 22 คน	20,000.00	17,565.00	2,435.00	กค.-กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
78	ศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการ ช่วยเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ	30,000	30,000.00		ตค.65-กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
79	ปรับปรุงภูมิทัศน์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานแคมป์ปิ้ง	45,000	45,000.00		ตค.65-กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
80	โครงการ Big cleaning day	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กิจกรรมทำความสะอาดทุกเดือน	20,000	19,330.00	670.00	ตค.65-กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
รวม				26,205,200	21,490,767	884,733				