

รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน	398,000.00		398,000			/	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายทางชั้นถ้ำเสือ) หมู่ที่ 2	278,800.00		278,800			/	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ	120,500.00		120,500			/	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นกลางทุ่ง) หมู่ที่ 3 บ้าน	200,000.00		200,000			/	กองช่าง
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางเข้าป่าช้า) หมู่ที่ 3 บ้าน	199,000.00		199,000			/	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้าวัดโพธิ์ชัย) หมู่ที่ 4 บ้านไผ่	113,700.00		113,700			/	กองช่าง
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางเข้าป่าช้า) หมู่ที่ 4 บ้านไผ่	189,000.00		189,000			/	กองช่าง
8	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม	97,300.00		97,300		/		กองช่าง
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยกำนัน) หมู่ที่ 5 บ้านอาจ	84,000.00		84,000			/	กองช่าง
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้างบ้านนายหลอด) หมู่ที่ 5	100,000.00		100,000			/	กองช่าง
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (วัดไปร้านใหม่) หมู่ที่ 5 บ้าน	215,700.00		215,700			/	กองช่าง
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้างวัดมงคลบุรี) หมู่ที่ 6 บ้าน	140,500.00		140,500			/	กองช่าง
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางเข้าวัดป่าเวชกุล) หมู่ที่ 6	208,500.00		208,500			/	กองช่าง
14	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (ข้าง รร. กีฬา) หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ	50,000.00		50,000		/		กองช่าง
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านนายประดิษฐ์) หมู่ที่	113,700.00		113,700			/	กองช่าง
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ	100,000.00		100,000			/	กองช่าง
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยบ้านยายแหวดตา) หมู่ที่ 7	85,600.00		85,600			/	กองช่าง
18	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ	100,000.00		100,000		/		กองช่าง
19	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (หลัง รร.คำแก้ว) หมู่ที่ 8 คำแก้ว	100,000.00		100,000			/	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
20	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (ทางลงนาตาที) หมู่ที่ 8 บ้านคำแก้ม	150,000.00		150,000			/	กองช่าง
21	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (หน้าบ้านลุงพิส) หมู่ที่ 8 บ้านคำแก้ม	50,000.00		50,000			/	กองช่าง
22	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร(ทางเข้าสวนนายประยงค์) หมู่ที่ 8 บ้านคำ	100,000.00		100,000			/	กองช่าง
23	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (ซอย ผอ. ป้อง) หมู่ที่ 9 นาสมดี	87,000.00		87,000		/		กองช่าง
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(หน้าบ้านตาคำ) หมู่ที่ 9 บ้าน	223,000.00		223,000			/	กองช่าง
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(หลังวัดไปห้วย) หมู่ที่ 9 บ้านนา	100,000.00		100,000			/	กองช่าง
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ 10	51,900.00		51,900			/	กองช่าง
27	27.ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม	200,000.00		200,000		/		กองช่าง
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังวัดโพธิสว่าง) หมู่ที่ 10	149,000.00		149,000			/	กองช่าง
29	29.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านห้อม	78,500.00		78,500			/	กองช่าง
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านห้อม	157,500.00		157,500			/	กองช่าง
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้าง รพ. จิตเวช) หมู่ที่ 11	163,900.00		163,900			/	กองช่าง
	1.1 แผนงานเคหะและชุมชน							
32	อุดหนุนการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม	300,000		300,000			/	กองช่าง
33	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม	500,000		500,000			/	กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	40,000	11,600	28,400		/		ศึกษา
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาในตำบล	572,000	572,000	-	/			ศึกษา
3	สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	110,000	86,000	24,000	/			ศึกษา
4	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย	300,000		300,000			/	ศึกษา
5	โครงการประเพณีไทแสก	200,000	200,000	-	/			ศึกษา
6	โครงการงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา หมู่ที่ 1	50,000	50,000	-	/			ศึกษา
7	โครงการงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา หมู่ที่ 2	50,000	-	50,000		/		ศึกษา
8	โครงการงานประเพณีนมัสการองค์พระธาตุ หมู่ที่ 3	50,000	50,000	-	/			ศึกษา
9	โครงการงานประเพณีเลี้ยงหอย หมู่ที่ 4	50,000		50,000		/		ศึกษา
10	โครงการงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา หมู่ที่ 4	5,000		5,000			/	ศึกษา
11	โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	150,000		150,000			/	ศึกษา
12	โครงการงานประเพณีแห่เม็ง หมู่ที่ 7	50,000	50,000	-	/			ศึกษา
13	โครงการงานประเพณีแห่ดาว หมู่ที่ 8	50,000	50,000	-	/			ศึกษา
14	โครงการงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ หมู่ที่ 9	50,000	50,000	-	/			ศึกษา
15	โครงการงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ หมู่ที่ 10	50,000	50,000	-	/			ศึกษา
16	- โครงการงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา หมู่ที่ 11	50,000	50,000	-	/			ศึกษา
17	โครงการสนับสนุนประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม	80,000		80,000			/	ศึกษา
18	ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันเรือยาวใหญ่ประจำปี	300,000		300,000			/	ศึกษา
19	จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	320,000	320,000	-	/			ศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
20	โครงการวัฒนธรรมตำบลอาจสามารถ	50,000	20,000	30,000		/		ศึกษา
21	โครงการวันรวมชนเผ่า	30,000		30,000			/	ศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและล้อรถคัน พันทมอศวัน	40,000	10,000	30,000		/		- สำนักปลัด
2	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า	50,000		50,000			/	- สำนักปลัด
3	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000		220,000			/	- สำนักปลัด
4	จัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย	98,000		98,000			/	- สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	สนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ HIV	30,000	12,000	18,000		/		- สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,314,200	3,993,000	4,321,200		/		- สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,028,000	1,012,400	1,015,600		/		- สำนักปลัด
4	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	160,000		160,000			/	- สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	50,000	50,000	-	/			ศึกษาฯ
2	โครงการอาหารเสริม (นม)	632,400	268,226	364,174		/		ศึกษาฯ
3	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	756,000	378,222	377,778		/		ศึกษาฯ
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	615,400	258,066	357,334		/		ศึกษาฯ
5	จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	103,600		103,600			/	ศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	ตรวจสอบสุขภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส	10,000		10,000			/	- สำนักปลัด
2	โครงการรับเสด็จ	10,000		10,000			/	- สำนักปลัด
3	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	30,000		30,000			/	- สำนักปลัด
4	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	10,000		10,000			/	- สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกา	344,700	114,200	230,500		/		- สำนักปลัด
2	ตั้งจุดอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาล	300,000	202,200	97,800		/		- สำนักปลัด

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
64	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000		10,000			/	- สำนักปลัด
65	โครงการ To Be Number One	100,000	15,000	85,000		/		- สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	10,000		10,000			/	- สำนักปลัด
2	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบล	440,000	435,000	5,000	/			- สำนักปลัด
3	โครงการแก้ไขปัญหามลพิษ	10,000		10,000			/	- สำนักปลัด

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
----------	-----------------	----------	----------	---------	---------------	----------------------	-----------------	----------------

1	จัดหาพื้นที่กำจัดขยะ	440,000	181,140	258,860		/		- สำนักปลัด
2	จัดซื้อถังรองรับขยะ	50,000		50,000			/	- สำนักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชนในตำบล	250,000	-	250,000			/	- สำนักปลัด
2	ส่งเสริมการปลูกพืชผลทางการเกษตร	100,000		100,000			/	- สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อยส่งเสริมการท่องเที่ยว	10,000		10,000			/	- สำนักปลัด

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	ส่งเสริมการโฆษณาและเผยแพร่	40,000	5,400	34,600		/		- สำนักปลัด
2	โครงการจัดเวทีประชาคม	10,000		10,000			/	- สำนักปลัด

6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ	30,000		30,000			/	- สำนักปลัด
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วน	20,000		20,000	/			- สำนักปลัด
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	20,000		20,000	/			- สำนักปลัด
4	โครงการ big cleaning day	20,000		20,000		/		- สำนักปลัด
5	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแก่พนักงาน ผู้นำหมู่บ้าน ส.อบต. และผู้บริหาร	200,000		200,000			/	- สำนักปลัด
6	โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	10,000		10,000			/	- สำนักปลัด
7	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	20,000		20,000			/	- สำนักปลัด
		22,942,000	8,494,454	14,447,546	15	22	55	

สรุปรายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566

โครงการที่ ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 โครงการ

โครงการที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 22 โครงการ

โครงการที่ ยังไม่ดำเนินการ 55 โครงการ

ปัญหาอุปสรรค 1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ

