

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
1	ก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 1 บ้านห้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40X0.40 เมตร ความยาว 93.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีตผิวจราจร กว้าง1.60 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 148.80 ตารางเมตร) ตามแบบมาตรฐานงาน ท1-01 และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	398,000			1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
2	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 102.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 412.50 ตารางเมตร) พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น3 ขนาด 0.40X1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	298,000	298,000		1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 192.50 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	120,500	120,300	200	1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นกลางทุ่ง) หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	198,700	198,700		1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้าวัด) หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	113,700	112,800	900	1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางเข้าป่าช้า) หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 286.25 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	189,000	187,200	1,800	1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
7	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 453.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	97,300	97,200	100	1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(หลังร้านใหม่) หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 585.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน ท1.01 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	385,800			1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ข้างวัดมงคล) หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 214.00 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	140,500	138,400	2,100	1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ทางเข้าวัดป่าเวชกุล) หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 214.00 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	208,500	206,300	2,200	1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
11	ซ่อมแซมถนน ลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร (ข้าง โรงเรียนกีฬา) หมู่ที่ 6 บ้านอาจ สามารถ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 235.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อม เกรดเกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผัง บริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจ สามารถ	50,000	49,800	200	1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
12	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้าน (บ้าน นายประดิษฐ์) หมู่ที่ 7 บ้านนา หัวบ่อ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตาม แบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย	113,700	112,000	1,700	1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
13	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 159.00 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตาม แบบมาตรฐาน ท1-01	100,000	100,000		1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
14	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้าน (บ้านนาง แหวตตา) หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 135.00ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตาม แบบมาตรฐาน ท1-01	85,600	85,600		1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
15	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 473.60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	100,000	99,800	200	1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
16	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (หลังโรงเรียน) หมู่ที่ 8 บ้านคำเก็ม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 440.00 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด 0.40X1.00 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อย และเกรดเกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	100,000	100,000		1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
17	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (ทางลงนาตาที) หมู่ที่ 8 บ้านคำเก็ม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 3.50 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 709.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามผังบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	150,000	149,800	200	1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
18	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (หน้าบ้านลุงพัส) หมู่ที่ 8 บ้านคำเก็ม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 235.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	50,000	50,000		1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
19	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (ทางเข้าสวนนายประยงค์) หมู่ที่ 8 บ้านคำเก็ม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 470.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	100,000	99,800	200	1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
20	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (ซอยผอ.ป้อง) หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 470.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	87,000	87,000		1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้าบ้านตาคำ) หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 470.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	223,000			1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังวัดไปห้วย) หมู่ที่ 9 บ้านนาสมดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 152.00 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังโกล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01	100,000	100,000		1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			1 กพ.66- 30 กย.66	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	1 กพ.66- 30 กย.66			
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้าบ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 27.50 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 82.50 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01	51,900	51,900		1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังวัดโพนสว่าง) หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 226.00 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	149,000	148,500	500	1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
25	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 935.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	200,000	199,800	200	1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านห้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 117.00 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01	78,500			1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	การ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา	ปัญหา	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ

		ดำเนินการ		ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้น-สิ้นสุด	อุปสรรค		
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านห้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ความยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 238.50 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	157,500	156,300	1,200	1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (โรงพยาบาลจิตร์เวช) หมู่ที่ 11 บ้านห้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร. (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	163,900			1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
29	ขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 10	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคนครพนม	300,000	97,162	202,838	1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
30	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครพนม	500,000	340,511	159,489	1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
31	วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ท่อคอนกรีตขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน	15,100	15,100		1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	การ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา	ปัญหา	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ

		ดำเนินการ		ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้น-สิ้นสุด	อุปสรรค		
32	วางท่อระบายน้ำ สวนยูคา หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ล้อม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ท่อคอนกรีตขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน	27,300	27,300		1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
33	วางท่อระบายน้ำ หนองเปลือย หมู่ที่ 4 บ้านไผ่ ล้อม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ท่อคอนกรีตขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน	50,000	50,000		1 กพ.66- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
34	ก่อสร้างถนน ลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร สาย ข้างป่าช้า หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 315.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 400.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบให้ เรียบร้อย ตามผังบริเวณขององค์การบริหาร ส่วนตำบลอาจสามารถ	224,000	223,800	200	1 พค.66- 30 มิย.66	ไม่มี	ไม่มี	
35	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สู่พื้นที่ การเกษตร (ไป ห้วยมุเค) หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 1,567 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	350,500	350,300	200	1 พค.66- 30 มิย.66	ไม่มี	ไม่มี	
36	ซ่อมแซมถนน ลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร สาย สวนนายนวน หมู่ ที่ 2 บ้านสำราญ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า 984.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อม เกรดเกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผัง บริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจ สามารถ	115,900	115,800	100	1 พค.66- 30 มิย.66	ไม่มี	ไม่มี	
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	การ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา	ปัญหา	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ

		ดำเนินการ		ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้น-สิ้นสุด	อุปสรรค		
37	ซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,120.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	252,900	252,600	300	1 พค.66- 30 มิย.66	ไม่มี	ไม่มี	
38	ซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่การเกษตร สายสวนวิมาน หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 235.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามผังบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	75,000	74,800	200	1 พค.66- 30 มิย.66	ไม่มี	ไม่มี	
39	โครงการงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านห้อม	50,000	50,000		1-28 กพ.66	ไม่มี	ไม่มี	
40	โครงการงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านสำราญ	50,000	50,000		1-30 เมย.66	ไม่มี	ไม่มี	
41	โครงการอนุรักษ์ประเพณีนมัสการองค์พระธาตุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 3 บ้านสำราญ	50,000	50,000		15 กพ.- 31 มีค. 66	ไม่มี	ไม่มี	
42	โครงการอนุรักษ์ประเพณีเสียดอย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 4 บ้านไผ่ล้อม	50,000	50,000		1-30 เมย.66	ไม่มี	ไม่มี	
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	การ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา	ปัญหา	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ

		ดำเนินการ		ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้น-สิ้นสุด	อุปสรรค		
43	โครงการอนุรักษ์ ประเพณีเลี้ยงปู่ตา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 4 บ้าน ไผ่ล้อม	5,000	5,000		1-30 มิย.66	ไม่มี	ไม่มี	
44	โครงการอนุรักษ์ ประเพณีวันรวม ใจไทยแสม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 5,6 บ้าน อาจสามารถ	200,000	200,000		25 มค.-28 กพ.66	ไม่มี	ไม่มี	
45	โครงการอนุรักษ์ ประเพณีแห่เม็ง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้าน นาหัวบ่อ	50,000	50,000		1-31 มีค.66	ไม่มี	ไม่มี	
46	โครงการอนุรักษ์ ประเพณีแห่ดาว	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้าน คำเกษิม	50,000	50,000		25 ธค.65-31 มค.66	ไม่มี	ไม่มี	
47	โครงการอนุรักษ์ ประเพณีบายศรีสู่ ขวัญ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้าน นาสมดี	50,000	50,000		25 ธค.65-31 มค.66	ไม่มี	ไม่มี	
48	โครงการ ประเพณีบายศรีสู่ ขวัญ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้าน ไผ่ล้อม	50,000	50,000		1- 28 กพ.66	ไม่มี	ไม่มี	
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	การ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				

49	โครงการประเพณี เลี้ยงผีปู่ตา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านห้อม	50,000	50,000		1-30 เมย.66	ไม่มี	ไม่มี	
50	โครงการ วัฒนธรรมไทแสก สภาวัฒนธรรม ตำบลอาจสามารถ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลอาจสามารถ	35,000	35,000		1-30 เมย.66	ไม่มี	ไม่มี	
51	โครงการงาน ประเพณีไหลเรือ ไฟ สภา วัฒนธรรมอำเภอ เมืองนครพนม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองนครพนม	80,000	80,000		1-30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
52	โครงการประเพณี แข่งขันเรือยาว ตำบลอาจสามารถ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลอาจสามารถ	550,000	550,000		1-30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
53	โครงการสัปดาห์ วันผู้สูงอายุและ ประเพณีสงกรานต์	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ประเพณีสงกรานต์	150,000	150,000		1-30 เมย.66	ไม่มี	ไม่มี	
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	การ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				

54	โครงการประเพณี ลอยกระทง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ประเพณีลอยกระทง	320,000	320,000		1-30 พย.65	ไม่มี	ไม่มี	
55	ค่าใช้จ่ายในการ แข่งขันกีฬากับ หน่วยงานอื่น	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	40,000	40,000		1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
56	ค่าใช้จ่ายในการ แข่งขันกีฬาใน ตำบล	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	การแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	572,000	572,000		1-31 มีค.66	ไม่มี	ไม่มี	
57	จัดซื้อเครื่องออก กำลังกาย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง	300,000	300,000		1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
58	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น(พ่น หมอกควัน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000	34,964.00	5,036.00	1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
59	จัดซื้อน้ำยาเคมี กำจัดยุงลาย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุงลาย/ทรายมีฟอส	98,000	98,000.00		1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
60	อุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้านโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข 11 หมู่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 11 หมู่ๆละ 20,000	220,000	220,000.00		1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	การ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				

61	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ	160,000	160,000.00		1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
62	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,314,200.00	8,002,200.00	#####	1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
63	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,036,600.00	2,036,600.00		1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
64	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย HIV	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย HIV	30,000.00	24,000.00		1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
65	โครงการกิจกรรมวันเด็ก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมวันเด็ก วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม	50,000.00	50,000.00		1- 15 มค.66	ไม่มี	ไม่มี	
66	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารกลางวันเด็ก ค่าวัสดุการศึกษา(รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	615,400	604,911	10,489	1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
67	อาหารเสริม (นม)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง	632,400	493,590	138,810	1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
68	ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนโรงเรียนในตำบลอาจสามารถ 2 แห่ง	852,000	851,100	900	1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา	ปัญหา	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย	เริ่มต้น-สิ้นสุด	อุปสรรค		

69	โครงการโถ สุขภัณฑ์ป็นสุข	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปรับเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ให้แก่บ้านผู้สูงอายุ จำนวน 20 ราย	40,000	40,000		1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
70	จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ในการ ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง จาระบี ประจำ รถกู้ชีพกู้ภัย/รถบรรทุกน้ำ วัสดุเครื่องแต่ง กาย วัสดุจราจร เครื่องรับ-ส่งวิทยุ	170,700.00	96,199.50		1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
71	ส่งเสริมการ ดำเนินงานของ อปพร.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ค่าพยาบาล อปพร.	473,100.00	473,100.00		1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
72	โครงการ To be number one	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กิจกรรม To be number one ด้านยา เสพติด	100,000.00	99,105.00	895.00	1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
73	กำจัดขยะมูลฝอย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	440,000	406,530	33,470	1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
74	จัดซื้อถังขยะ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ถังขยะพลาสติก ความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	55,000	55,000		1 กพ.- 30 เมย.66	ไม่มี	ไม่มี	
75	จัดซื้อรถบรรทุก ขยะ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน	2,500,000			1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
76	โครงการบริหาร จัดการขยะใน ชุมชน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน	440,000.00	435,000.00	5,000.00	1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	การ ดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ			ระยะเวลา เริ่มต้น-สิ้นสุด	ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				

77	โครงการฝึกอบรมช่างไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อบรมช่างไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน จำนวน 22 คน	20,000.00	17,565.00	2,435.00	1 กค.- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
78	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ	30,000	30,000.00		1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
79	ปรับปรุงภูมิทัศน์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานแคมป์ปิ้ง	45,000	45,000.00		1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
80	โครงการ Big cleaning day	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กิจกรรมทำความสะอาดทุกเดือน	20,000	19,330.00	670.00	1 ตค.65- 30 กย.66	ไม่มี	ไม่มี	
รวม				26,205,200	21,490,767	884,733				