

รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2567-มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการเกษตร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา การดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตภายในหมู่บ้าน สายกลางบ้าน หมู่ที่ 1	360,000	-	360,000	ตค.67-กย.68			/	กองช่าง
2	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ (สายไปหนองบัว)	40,000	-	40,000	ตค.67-กย.68			/	กองช่าง
3	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน สายมิตรประชา หมู่ที่ 2	323,000	-	323,000	ตค.67-กย.68			/	กองช่าง
4	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน สายสำราญเจริญ หมู่ที่ 3	297,000	-	297,000	ตค.67-กย.68			/	กองช่าง
5	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (สายนานางแล้ว พรหมพันธ์) หมู่ที่ 3	44,000	-	44,000	เมย.-มิย.68			/	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านไผ่ล้อม - บ้านนาราชควายน้อย หมู่ที่ 4	359,000	-	359,000	เมย.-มิย.68			/	กองช่าง
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านยายเป้า หมู่ที่ 5	340,000	-	340,000	มีค.-พค.68			/	กองช่าง
8	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน สายเอกอาษา หมู่ 6	412,000	-	412,000	มีค.-พค.68			/	กองช่าง
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางแววตา (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7	57,000	-	57,000	มีค.-พค.68			/	กองช่าง
10	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายนานายวารินทร์ หมู่ที่ 7	42,000	-	42,000	เมย.-มิย.68			/	กองช่าง
11	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายนานายวันชัย เอกสะพัง หมู่ที่ 7	88,000	-	88,000	เมย.68			/	กองช่าง
12	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านนายแสง เดชตะคร หมู่ที่ 7	59,000	-	59,000	เมย.68			/	กองช่าง
13	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านนางสวิง สาดี หมู่ที่ 7	32,000	-	32,000	เมย.68			/	กองช่าง
14	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (สายนานางอลุน พุยโพธิ์) หมู่ที่ 7	49,000	-	49,000	มีค.68			/	กองช่าง
15	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (สายสวนนายจำลอง) หมู่ที่ 7	55,000	-	55,000	มีค.68			/	กองช่าง
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหลังโรงเรียน (ต่อจากคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 8	182,000	-	182,000	มีค.68			/	กองช่าง
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายสวนนายประดิษฐ์ น้ำเนาว์ หมู่ที่ 8	178,000	-	178,000	เมย.-มิย.68			/	กองช่าง
18	- เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน สายกลางบ้าน หมู่ที่ 9	425,000	-	425,000	มีค.-พค.68			/	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายไปสวนเอื้อวิมาน หมู่ที่ 10	359,000	-	359,000	มีค.-พค.68			/	กองช่าง
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางโนรี (ต่อจากคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 11	166,000	-	166,000	มีค.-พค.68			/	กองช่าง
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านยายล้อย (ต่อจากคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 11	155,000	-	155,000	มีค.-พค.68			/	กองช่าง
22	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายข้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	166,000	-	166,000	มีค.-พค.68			/	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	- ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1-11	300,000	-	300,000	มีค.-พค.68			/	กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬา ในตำบล	200,000	200,000	0	มีค.68	/			ศึกษาฯ
2	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	80,000	70,000	10,000	ตค.67-กย.68		/		ศึกษาฯ
3	สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	250,000	249,994	6	มีค.68	/			ศึกษาฯ
5	โครงการประเพณีไทแสก หมู่ที่ 5,6	200,000	200,000	0	กพ.68	/			ศึกษาฯ
6	โครงการงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา หมู่ที่ 1	50,000	50,000	0	กพ.68	/			ศึกษาฯ
7	โครงการงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา หมู่ที่ 2	50,000	-	50,000	เมย.68			/	ศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
8	โครงการงานประเพณีนมัสการองค์พระธาตุ หมู่ที่ 3	50,000	50,000	0	กพ.68	/			ศึกษาฯ
9	โครงการงานประเพณีเลี้ยงหอย หมู่ที่ 4	50,000	-	50,000	เมย.68			/	ศึกษาฯ
10	โครงการงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา หมู่ที่ 4	5,000	-	5,000	มิย.68			/	ศึกษาฯ
11	โครงการงานประเพณีแห่เม็ง หมู่ที่ 7	50,000	50,000	0	มีค.68	/			ศึกษาฯ
12	โครงการงานประเพณีแห่ดาว หมู่ที่ 8	50,000	50,000	0	ธค.67	/			ศึกษาฯ
13	โครงการงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ หมู่ที่ 9	50,000	50,000	0	ธค.67	/			ศึกษาฯ
14	โครงการงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ หมู่ที่ 10	50,000	50,000	0	กพ.68	/			ศึกษาฯ
15	โครงการงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา หมู่ที่ 11	50,000	-	50,000	เมย.68			/	ศึกษาฯ
16	โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	180,000	-	180,000	เมย.68			/	ศึกษาฯ
17	โครงการสนับสนุนประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม	80,000	-	80,000	กย.68			/	ศึกษาฯ
18	โครงการวัฒนธรรมตำบลอาจสามารถ	30,000	20,000	10,000	ตค.67-กย.68		/		ศึกษาฯ
19	ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันเรือยาวใหญ่ประจำปี	530,000	530,000	0	ตค.67	/			ศึกษาฯ
20	จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	330,000	330,000	0	พย.67	/			ศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ การแพทย์	98,000	97,800	200	ตค.67-กย.68	/			สำนักปลัด
2	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000	3,459	36,541	ตค.67-กย.68		/		สำนักปลัด
3	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า	40,000	-	40,000	กพ.-เมย.68			/	สำนักปลัด
4	โครงการสำรวจข้อมูล ขึ้นทะเบียนสัตว์	10,000	-	10,000	กพ.-เมย.68			/	สำนักปลัด
5	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000	-	220,000	ตค.67-กย.68			/	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	สนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ HIV	30,000	8,000	22,000	ตค.67-กย.68		/		สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,000,000	2,821,100	6,178,900	ตค.67-กย.68		/		สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,344,800	666,600	1,678,200	ตค.67-กย.68		/		สำนักปลัด
4	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	160,000	-	160,000	มีย.-กค.68			/	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	ส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา	100,000	-	100,000	มค.68			/	ศึกษาฯ
2	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	528,450	255,291	273,159	ต.ค.67-พค.68		/		ศึกษาฯ
3	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	972,000	441,782	530,218	ต.ค.67-พค.68		/		ศึกษาฯ
4	จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	-	50,000	ต.ค.67-กย.68			/	ศึกษาฯ
5	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	927,310	408,836	518,474	ต.ค.67-กย.68		/		ศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	- ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส	10,000	-	10,000	ต.ค.67-กย.68			/	สำนักปลัด

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	- โครงการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	40,000	23,764	16,236	ต.ค.67-กย.68		/		สำนักปลัด
	และการกู้ชีพกู้ภัย	12,500	-	12,500	ต.ค.67-กย.68			/	สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,000	-	5,000	ต.ค.67-กย.68	- สำนักปลัด		/	สำนักปลัด
2	โครงการ To Be Number One ด้านยาเสพติด	50,000	-	50,000	ต.ค.67-กย.68	- สำนักปลัด		/	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	3,000	-	3,000	กค.-สค.68			/	สำนักปลัด
2	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบล	5,000	-	5,000	ต.ค.67-กย.68			/	สำนักปลัด
3	โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ	3,000	-	3,000	ต.ค.67-กย.68			/	สำนักปลัด
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	50,000	-	50,000	ต.ค.67-กย.68			/	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	จัดหาพื้นที่กำจัดขยะ	700,000	217,130	482,870	ต.ค.67-กย.68		/		สำนักปลัด

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	ส่งเสริมการโฆษณาและเผยแพร่	20,000	-	20,000	ต.ค.67-กย.68		/		สำนักปลัด

6.2 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแก่พนักงานผู้นำหมู่บ้าน ส.อบต. และผู้บริหารท้องถิ่น	285,000	285,000	0	กพ.68	/			สำนักปลัด
2	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ	30,000	-	30,000	มีค.-เมย.68			/	สำนักปลัด
3	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5,000	-	5,000	ต.ค.67-กย.68			/	สำนักปลัด
4	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	30,000	-	30,000	ต.ค.67-กย.68			/	กองคลัง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์วัสดุสำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

6.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	เก้าอี้พลาสติก	50,000	-	50,000	ต.ค.67-กย.68			/	สำนักปลัด
2	เต็นท์โครงเหล็ก	100,000	-	100,000	ต.ค.67-กย.68			/	สำนักปลัด
3	โต๊ะกลมอเนกประสงค์	35,000	35,000	-	ต.ค.67-กย.68	/			สำนักปลัด
4	โต๊ะเหลี่ยมอเนกประสงค์	17,000	17,000	-	ต.ค.67-กย.68	/			สำนักปลัด

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	เครื่องปรับอากาศ	24,900	-	24,900	ต.ค.67-กย.68			/	กองคลัง
2	ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ	20,400	-	20,400	ต.ค.67-กย.68			/	กองคลัง

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ	20,400		20,400	ต.ค.67-กย.68			/	ตรวจสอบฯ

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	24,000		24,000	ต.ค.67-กย.68			/	สำนักปลัด
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction	8,000		8,000	ต.ค.67-กย.68			/	สำนักปลัด

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	32,000		32,000	ต.ค.67-กย.68			/	กองคลัง

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	เครื่องสำรองไฟ	5,700		5,700	ต.ค.67-กย.68			/	ตรวจสอบฯ

4. แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	เครื่องพิมพ์	8,900		8,900	ต.ค.67-กย.68			/	ศึกษาฯ

3. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1. แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	เครื่องค่อรี้งพร้อมหัวเจาะ 4 นิ้ว	70,000		70,000	ต.ค.67-กย.68		/		กองช่าง
2	เครื่องตัดคอนกรีต	40,000		40,000	ต.ค.67-กย.68			/	

4. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

1. แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ
1	เครื่องฟนฝอยละออง	100,000		100,000	ต.ค.67-กย.68	สำนักปลัด		/	สำนักปลัด