



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

ที่ นพ ๓๘๗๐๑/๗๖

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด ได้ติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานฯ

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ที่ ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณราย จ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการใน พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗-มีนาคม ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแผนที่กำหนดไว้ เห็นควร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสุภาภรณ์ พรรณวงศ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น.....
.....

พันจ่าเอก

(วิสิทธิ์ศักดิ์ สุทธิภท)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น..... *กมล / ๑๖ / ๑๖*
.....

วิสิทธิ์ศักดิ์

(นายวิสิทธิ์ อินเขต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....
.....

วิสิทธิ์ศักดิ์

(นายวิสิทธิ์ หัสสา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น/อนุมัติ..... *ดำเนินการตาม ๑๖๑๐*
.....

วิสิทธิ์ศักดิ์

(นายวิสิทธิ์ ศรีสงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

รายงานผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2567-มีนาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการเกษตร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตภายในหมู่บ้าน สายกลางบ้าน หมู่ที่ 1	360,000	-	360,000			/	กองช่าง
2	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ (สายไปหนองบัว)	40,000	-	40,000			/	
3	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน สายมิตรประชา หมู่ที่ 2	323,000	-	323,000			/	
4	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน สายสำราญเจริญ หมู่ที่ 3	297,000	-	297,000			/	
5	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (สายนางงั่ว พรหมพันธ์) หมู่ที่ 3	44,000	-	44,000			/	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านไผ่ล้อม - บ้านนาราชควายน้อย หมู่ที่ 4	359,000	-	359,000			/	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านยายเป่า หมู่ที่ 5	340,000	-	340,000			/	
8	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน สายเอกอาษา หมู่ 6	412,000	-	412,000			/	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางแวตดา (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7	57,000	-	57,000			/	
10	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายนายวารินทร์ หมู่ที่ 7	42,000	-	42,000			/	
11	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายนายวันชัย เอกสะพัง หมู่ที่ 7	88,000	-	88,000			/	
12	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านนายแสง เดชตะคร หมู่ที่ 7	59,000	-	59,000			/	
13	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร สายบ้านนางสวิง สาคี หมู่ที่ 7	32,000	-	32,000			/	
14	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (สายนางอรุณ พุยโพธิ์) หมู่ที่ 7	49,000	-	49,000			/	
15	ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (สายสวนนายจำลอง) หมู่ที่ 7	55,000	-	55,000			/	
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหลังโรงเรียน (ต่อจากคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 8	182,000	-	182,000			/	
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายสวนนายประดิษฐ์ น้ำเนา หมู่ที่ 8	178,000	-	178,000			/	
18	- เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน สายกลางบ้าน หมู่ที่ 9	425,000	-	425,000			/	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายไปสวนเอื้อวิมาน หมู่ที่ 10	359,000	-	359,000			/	
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางโนรี (ต่อจากคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 11	166,000	-	166,000			/	
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านยายล้อย (ต่อจากคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 11	155,000	-	155,000			/	
22	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายข้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	166,000	-	166,000			/	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	- ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1-11	300,000	-	300,000			/	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬา ในตำบล	200,000	200,000	0	/			
2	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	80,000	70,000	10,000		/		
3	สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	250,000	249,994	6	/			
5	โครงการประเพณีไทแสก หมู่ที่ 5,6	200,000	200,000	0	/			
6	โครงการงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา หมู่ที่ 1	50,000	50,000	0	/			
7	โครงการงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา หมู่ที่ 2	50,000	-	50,000			/	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
8	โครงการงานประเพณีนมัสการองค์พระธาตุ หมู่ที่ 3	50,000	50,000	0	/			กองการศึกษาฯ
9	โครงการงานประเพณีเลี้ยงหอย หมู่ที่ 4	50,000	-	50,000			/	กองการศึกษาฯ
10	โครงการงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา หมู่ที่ 4	5,000	-	5,000			/	กองการศึกษาฯ
11	โครงการงานประเพณีแห่เม็ง หมู่ที่ 7	50,000	-	50,000			/	กองการศึกษาฯ
12	โครงการงานประเพณีแห่ดาว หมู่ที่ 8	50,000	50,000	0	/			กองการศึกษาฯ
13	โครงการงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ หมู่ที่ 9	50,000	50,000	0	/			กองการศึกษาฯ
14	โครงการงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ หมู่ที่ 10	50,000	50,000	0	/			กองการศึกษาฯ
15	โครงการงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา หมู่ที่ 11	50,000	-	50,000			/	กองการศึกษาฯ
16	โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	180,000	-	180,000			/	กองการศึกษาฯ
17	โครงการสนับสนุนประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม	80,000	-	80,000			/	กองการศึกษาฯ
18	โครงการวัฒนธรรมตำบลอาจสามารถ	30,000	20,000	10,000		/		กองการศึกษาฯ
19	ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันเรือยาวใหญ่ประจำปี	530,000	530,000	0	/			กองการศึกษาฯ
20	จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง	330,000	330,000	0	/			กองการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ การแพทย์	98,000	97,800	200	/			สำนักปลัด
2	จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและล้อสิ้น	40,000	3,459	36,541		/		สำนักปลัด
3	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า	40,000	-	40,000			/	สำนักปลัด
4	โครงการรสำรวจข้อมูล ขึ้นทะเบียนสัตว์	10,000	-	10,000			/	สำนักปลัด
5	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000	-	220,000			/	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.6 แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	สนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ HIV	30,000	8,000	22,000		/		
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,000,000	2,821,100	6,178,900		/		
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,344,800	666,600	1,678,200		/		
4	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	160,000	-	160,000			/	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	ส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา	100,000	-	100,000			/	
2	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	528,450	255,291	273,159		/		
3	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	972,000	441,782	530,218		/		
4	จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	-	50,000			/	
5	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	927,310	408,836	518,474		/		

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	- ซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส	10,000	-	10,000			/	

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	- โครงการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการกู้ชีพกู้ภัย	40,000	23,764	16,236		/		
		12,500	-	12,500			/	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,000	-	5,000	- สำนักปลัด		/	
2	โครงการ To Be Number One ต้านยาเสพติด	50,000	-	50,000	- สำนักปลัด		/	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	3,000	-	3,000			/	
2	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบล	5,000	-	5,000			/	
3	โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ	3,000	-	3,000			/	
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	50,000	-	50,000			/	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	จัดหาพื้นที่กำจัดขยะ	700,000	217,130	482,870		/		

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	ส่งเสริมการโฆษณาและเผยแพร่	20,000	-	20,000		/		

6.2 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแก่พนักงานผู้นำหมู่บ้าน ส.อบต. และผู้บริหารท้องถิ่น	285,000	285,000	0	/		/	
2	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ	30,000	-	30,000			/	
3	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5,000	-	5,000			/	
4	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	30,000	-	30,000			/	

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ	20,400		20,400			/	

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	24,000		24,000			/	
2	เครื่องพิมพ์ Multifumction	8,000		8,000			/	

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	32,000		32,000			/	

3. แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน)

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1	เครื่องสำรองไฟ	5,700		5,700			/	